

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

SERVIZIO : OPERE PUBBLICHE

NUMERO : 105

Anno : 2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE VALLO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI VILLETTE CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE – REALIZZAZIONE TRATTI DI BARRIERE PARAMASSI – SECONDO STRALCIO – INTERVENTO A E TERZO STRALCIO – INTERVENTO B. CIG: 7778146920. CUP: J94J18000160006. ESAME, APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI, QUADRO ECONOMICO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta il giorno **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE** dell'anno **DUEMILADICIANNOVE**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, con Determinazione del Sindaco in data 10 giugno 2019 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché dell'art. 11 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali sottoscritto il 31.03.1999;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione e la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Atteso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stata approvata ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Accertata la propria disponibilità esistente sull'Intervento e capitolo riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;
- Evidenziato che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 8 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle

acque" intervento A – secondo stralcio ed intervento B – terzo stralcio, redatto dagli Studi Tecnici Ing. Falciola Franco di Domodossola (VB) e Geol. D'Elia Francesco di Mergozzo (VB), comportante una spesa complessiva pari ad euro 220.000,00;

- Riscontrato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 19 del 25 gennaio 2019 si indicava la gara per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque" intervento A – secondo stralcio ed intervento B – terzo stralcio, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, invitando a presentare richiesta di offerta n. 5 ditte;
- Evidenziato che, con nota prot. 254 del 26 gennaio 2019 si invitavano le ditte interessate a presentare entro il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 12,00 la loro offerta per i lavori suindicati;
- Visto ed esaminato il verbale d'asta all'uopo redatto in data 12 febbraio 2019;
- Preso atto che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 01 marzo 2019 si prendeva atto delle risultanze della gara d'appalto del 12 febbraio 2019 e si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche – intervento A – secondo stralcio ed intervento B – terzo stralcio" alla Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, per l'importo di euro 111.891,12 più IVA 22% al netto del ribasso offerto del 25,35% sul prezzo a base d'asta;
- Atteso che, i lavori di cui alla presente sono regolarmente iniziati il 04 marzo 2019 come da verbale di consegna dei medesimi;
- Rilevato che, il contratto d'appalto è stato stipulato in data 16 aprile 2019, di cui al rep. 220;
- Evidenziato che, con Determinazione n. 49 del 17 aprile 2019 si approvano gli atti di contabilità relativi al primo stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio – Intervento A e terzo stralcio – intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, liquidando e pagando alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, l'importo di euro 28.056,54= più IVA 22% e così per complessivi euro 34.228,98;
- Riscontrato che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 56 del 29 aprile 2019 si autorizzava la ditta Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, appaltatrice dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque" intervento A – secondo stralcio ed intervento B – terzo stralcio" a subappaltare alla ditta Rocciatori srl, con sede in 13900 Biella (BI), Via Tripoli n. 6 bis, C.F. e P. IVA: 01990280024, i lavori relativi alla posa in opera di reti paramassi, per l'importo presunto di euro 31.200,00 oltre l'IVA di Legge;
- Riscontrato che, la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, con Determinazione n. 1539 del 03 maggio 2019, autorizzava l'utilizzo del ribasso d'asta derivante dalla procedura d'appalto dei lavori di cui alla presente, per opere di completamento;
- Atteso che, con Determinazione n. 68 del 27 maggio 2019 si approvano gli atti di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio – Intervento A e terzo stralcio – intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, liquidando e pagando alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, l'importo di euro 34.264,95= più IVA 22% e così per complessivi euro 41.803,24;
- Evidenziato che, con Determinazione n. 75 del 01 luglio 2019 si approvano gli atti di contabilità relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere

paramassi - secondo stralcio - Intervento A e terzo stralcio - intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, liquidando e pagando alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, l'importo di euro 41.433,30= più IVA 22% e così per complessivi euro 50.548,63;

- Preso atto che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05 luglio 2019, esecutiva, si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - intervento A - secondo stralcio ed intervento B - terzo stralcio", predisposta dal tecnico incaricato ing. Falciola Franco di Domodossola, dando atto che l'ammontare complessivo netto per lavori, come rideterminato dalla suddetta perizia suppletiva e di variante, risultava pari ad euro 150.910,57= mentre le somme a disposizione risultavano pari ad euro 69.089,43= e così per complessivi euro 220.000,00 finanziati per la somma di euro 200.000,00 mediante il contributo regionale suindicato e per la rimanente somma di euro 20.000,00 con fondi comunali;
- Considerato che, il Progettista e DL, ing. Falciola Franco con studio tecnico in Domodossola, ha presentato in data 29 luglio 2019, con nota di cui al prot. 2446, i seguenti elaborati di contabilità relativi al quarto stato di avanzamento dei lavori di cui alla presente comprensivi di:
 - Libretto delle misure n. 4;
 - Registro di contabilità n. 4;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4;
 - Certificato di pagamento n. 4;
- Atteso che, il Progettista e DL, ing. Falciola Franco con studio tecnico in Domodossola, ha presentato in data 29 luglio 2019, con nota di cui al prot. 2446, i seguenti elaborati di contabilità relativi alla contabilità finale dei lavori di cui alla presente comprensivi di:
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Certificato di pagamento n. 5;
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Relazione sulla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;
- Viste ed esaminate la seguenti fatture emessa dalla Ditta appaltatrice Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038 inerente i lavori di che trattasi:
 - Fattura n. 77 del 23 luglio 2019, all'oggetto: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque. Realizzazione tratti di barriere paramassi" - 4 SAL, per un importo pari ad euro 46.401,23= più IVA 22% e così per complessivi euro 56.609,50=;
 - Fattura n. 78 del 23 luglio 2019, all'oggetto: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque. Realizzazione tratti di barriere paramassi" - 5 SAL, per un importo pari ad euro 754,54= più IVA 22% e così per complessivi euro 920,54=;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 16 luglio 2019, di attestazione della regolarità della Ditta appaltatrice Frua cav. Mario SpA in riferimento ad INPS, INAIL e CNCE, valido fino al 13 novembre 2019;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 09 settembre 2019, di attestazione della regolarità dello Studio Tecnico inG. Falciola Franco di Domodossola (VB) in riferimento ad INPS ed INAIL, valido fino al 07 gennaio 2020;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 25 settembre 2019, di attestazione della regolarità dello Studio Tecnico geol. D'Elia Francesco di Mergozzo (VB) in riferimento ad INPS ed INAIL, valido fino al 23 gennaio 2020;
- Visti, in particolare, i seguenti certificati di pagamento presentati dal tecnico incaricato ing.

Falciola Franco di Domodossola: certificato di pagamento n. 4 dal quale risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 46.401,23= più IVA 22% e così per complessivi euro 56.609,50= e certificato di pagamento n. 5 dal quale risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 754,54= più IVA 22% e così per complessivi euro 920,54=;

- Ritenuto di approvare gli atti di contabilità di cui sopra in quanto regolari, liquidando e pagando all'impresa appaltatrice gli importi dovuti;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto dell'Ente,

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli atti di contabilità relativi al quarto stato di avanzamento dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - Intervento A e terzo stralcio - intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, nella composizione di in cui in premessa, dai quali risulta un credito alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, pari ad euro 46.401,23= più IVA 22%;
2. Di approvare gli atti di contabilità relativi al quinto stato di avanzamento, corrispondente al finale, dei lavori di "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - Intervento A e terzo stralcio - intervento B" predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola, nella composizione di in cui in premessa, dai quali risulta un credito alla ditta appaltatrice, Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, pari ad euro 754,54= più IVA 22%;
3. Di approvare, in particolare, i Certificati di pagamento n. 4 e n. 5 dei lavori di cui alla presente emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Falciola Franco di Domodossola, relativi agli stati d'avanzamento lavori 4 e 5, corrispondente al finale, come sopra indicati;
4. Di approvare la Relazione sulla Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - intervento A e terzo stralcio - intervento B", predisposti dal Diretto dei Lavori ing. Falciola Franco di Domodossola (VB);
5. Di liquidare alla Ditta appaltatrice Ditta Frua Cav. Mario SpA, corrente 28844 Villadossola (VB), Via Domodossola n. 200, C.F. e P. IVA: 0058210038, l'importo di euro 46.401,23= più IVA 22% e così per complessivi euro 56.609,50= a saldo della fattura n. 77 del 23 luglio 2019 relativa al credito risultante dagli atti di contabilità relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori e l'importo di euro 754,54= più IVA 22% e così per complessivi euro 920,54= a saldo della fattura n. 78 del 23 luglio 2019 relativa al credito risultante dagli atti di contabilità relativi al quinti Stato di Avanzamento Lavori, corrispondente al finale, dei lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - intervento A e terzo stralcio - intervento B";
6. Di liquidare allo Studio Tecnico ing. Falciola Franco, corrente in 28845 Domodossola (VB), Via Bonomelli n. 16, C.F. e P. IVA: 01357560034, la somma di euro 22.740,02 oltre IVA 22% e così per complessivi euro 27.742,82 a saldo della fattura n. 54 del 07 agosto 2019, per competenze professionali per progetto, direzione e contabilità lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - intervento A e terzo stralcio - intervento B";
7. Di liquidare allo Studio Tecnico geol. D'Elia Francesco, corrente in 28802 Mergozzo (VB), Via Roma n. 3/A, C.F. DLEFNC50A09D292H e P. IVA: 00581570033, la somma di euro 6.300,00 oltre

IVA 22% e così per complessivi euro 8.088,60 a saldo della fattura n. 31_19 del 06 agosto 2019, per competenze professionali per indagini geologiche e collaborazione progetto e direzione lavori di: "Realizzazione vallo a protezione dell'abitato di Villette e realizzazione regimazione delle acque meteoriche - realizzazione tratti di barriere paramassi - secondo stralcio - intervento A e terzo stralcio - intervento B";

8. Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa:

A Importo lavori come da perizia suppletiva e di variante			
con recupero ribasso d'asta del 23,35%		€	150.910,57
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.500,00
			€ 150.910,57
B Somme a disposizione dell'amministrazione			
a	IVA sui lavori 22%	€	33.200,32
b	Spese tecniche progettazione DL e contabilità	€	21.865,40
	Contributo cassa 4%	€	874,62
e	IVA su spese tecniche 22%	€	5.002,80
	e Contributi 4%		
f	Spese tecniche geologo	€	6.500,00
	Contributo cassa 2%	€	130,00
g	IVA su spese tecniche 22%	€	1.458,60
	e Contributi 2%		
Sommano			€ 69.031,74
TOTALE GENERALE SPESA SOSTENUTA			€ 219.942,31

9. Di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, di **euro 93.361,46=** risulta finanziata per euro 126.580,85= con il contributo in conto capitale concesso dalla Regione Piemonte ai sensi della LR 7/2018, come da D.G.R. n° 37-7662 del 5.10.2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018 e D.D. n. 1539 del 03 maggio 2019 e per la rimanente somma di **euro 19.942,31=** mediante fondi comunali ed imputazione **al cod. 09.02-2 ex cap. 2702** del Bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità (**imp. 51/2019**);

10. Di dare atto che, a conclusione dei lavori, è risultata un'economia di spesa di euro 57,69 che si liberano dall'impegno;

11. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza;

12. Di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, per i provvedimenti di competenza;

13. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Azzari dr. Fabio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 259 Registro Pubblicazioni anno 2019

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul Sito Internet del comune ed affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 02 ottobre 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Villette, lì 02 ottobre 2019

Il Segretario Comunale
F.to SALINA Dott.ssa Antonella

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria alla presente determinazione.

Villette, lì 26 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AZZARI Dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villette, lì 02 ottobre 2019

Il Segretario Comunale
SALINA Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti
